

	Groupe d'Animation Action au Sahel-Mali BP : 7 Tél/Fax : 21 44 22 38- N° INPS 20460/1- Bandiagara/Mali E-mail : gaasmali@yahoo.fr. gaasmali@afribone.net.ml Antennes Ségou /Pelengana: Tél. 2132 33 19- Konobougou :79066364 : Bamako : Tél : 20 79 17 13 Hamdallaye ACI	
---	---	---

RAPPORT FINAL

Projet de coopération

« Récolte et purification de l'eau de pluie pour l'école de Tin Tam »



Bandiagara, Octobre 2013

PROJECT DE COOPERATION

«Récolte et purification de l'eau de pluie pour l'école de Tin Tam»

Rapport d'avancement mensuel des travaux de construction de 7 impluviums dans l'école élémentaire de Tin Tam et des actions de sensibilisation complémentaires Commune Rurale de Borko, Cercle Bandiagara/ Région de Mopti - Mali

Ce Rapport fait le bilan mensuel des activités du projet et informe les partenaires sur les progrès réalisés et les difficultés rencontrées et comprend, par rapport au Protocol d'Accord signé, par GAAS – Mali e l'ong CAST:

1. Le rapport narratif mensuel d'avancement des activités (compiler le Schéma Report mensuel)
2. Note de frais (format .xls) avec l'état des dépenses détaillé
 - a. Joindre, après avoir le scanner, les pièces justificatives connexes (format .pdf)
 - b. Joindre la facture pour le montant de la première tranche reçue, facturer au nom de
CAST Centro per un Appropriato Sviluppo Tecnologico c.f. 01230600122
Sede legale: Via Ceretti, 2 - 21014 Laveno Mombello (VA)
3. Photos représentatifs de l'état d'avancement du projet (5 photos format .jpg)

Sommaire

1	INTRODUCTION.....	3
	Contexte général (éventuels problèmes politiques, sociaux, etc. d'importance au niveau local) ..	3
2	AVANCEMENT ACTIVITES DU PROJET.....	3
	Progrès du projet.....	3
	RAPPORTS / DOCUMENTS REMIS PENDANT LE MOIS	7
	PROBLEMES / PROGRES / RECOMMANDATIONS.....	7

RAPPORT MENSUEL PERIODES JUIN-JUILLET 2013
réalisé pour CAST ong par Oumar Coulibaly,
Technicien supérieur des bâtiments, profession

1 INTRODUCTION

Contexte général (éventuels problèmes politiques, sociaux, etc. d'importance au niveau local)

1) FAIRE LA MISE A JOUR DE LA SITUATION A TIN TAM ET DANS LA ZONE DE BANDIAGARA

L'évolution de la crise sécuritaire au Mali a connu grâce à l'appui de la communauté internationale une fin salubre. Les régions du nord connaissent une reprise des activités avec l'installation progressive de l'administration. La zone du projet connaît une stabilité sur le plan sécuritaire. Elle a été marquée par une campagne hivernale très mauvaise à cause de l'installation tardive des pluies et surtout de leur arrêt précoce. Les cultures se sont asséchées et l'espoir de récolter reste minime pour beaucoup de paysans. La zone se prépare à vivre l'une des plus graves crises alimentaires, les pâturages sont pauvres. Déjà GAAS Mali a reçu plus de 10 demandes venant des communes rurales dont celles de Borko dont relève Tin Tam pour des appuis en céréales. Si le projet purification de l'eau de pluie a contribué à stocker certaine quantité pour les élèves, il reste évident que les partenaires doivent se mobiliser encore pour l'accès des élèves en nourriture pour mieux apprendre.

Les activités du projet récolte et purification de l'eau de pluie pour l'école de Tin-Tam fruit du partenariat CAST et l'association Italienne Yacouba et mises en œuvre par l'ONG GAAS Mali se sont déroulées à la satisfaction des bénéficiaires. Les stocks d'eau des impluviums donneront un souffle nouveau dans l'espace scolaire et l'environnement de Tin Tam.

AVANCEMENT ACTIVITES DU PROJET

Progrès du projet

La réalisation des activités du projet a été effective à la date du rapport. Les infrastructures ont fait l'objet de réception, les comités mis en place et formés. La récolte des eaux de pluie a permis de stocker une quantité importante d'eau pour le bonheur des bénéficiaires.

2) DECRIRE L'AVANCEMENT DES TRAVEAUX EN COMPRENANT LA « Réalisation du système d'acheminement de l'eau qui doit prévoir l'achat et l'installation des gouttières, des tuyauteries et des tuyaux de connexion, au niveau de toits de l'école». MAINTENANT CONCERNE SEULEMENT LES IMPLUVIUMS.

L'ensemble des travaux de construction des impluviums a été réalisé à 100%.

Etat d'exécution technique des impluviums.

Résultat attendu 1	Mise en œuvre d'un système de collecte des eaux de pluie pour les élèves de l'école élémentaire de Tin Tam.			
Activité	Tâche	Statut (%)	Activité le .../ Terminée le..	Observations
Recrutement des maçons et du personnel chargé du suivi (animateur, technicien expert) des travaux de construction et d'installation et leur mise à niveau.	Le même personnel qui évolue sur le chantier et qui avait fait l'objet de listing des tâches dans le rapport passé	100%		Il n'y a pas eu de nouveau recrutement de personnel
Réparation de toits et/ou l'accommodation, où nécessaires, et l'achat des matériaux connexes.	Rien n'est fait à ce niveau	0%		RAS= rien à signaler
Réalisation du système d'acheminement de l'eau qui doit prévoir l'achat et l'installation des gouttières, des tuyauteries et des tuyaux de connexion.	Actuellement toutes les gouttières, et les tuyaux de connexion sont confectionnés et installés en vue de récupérer les premières pluies.	100%	31/07/2013	
Construction des 7 réservoirs de stockage en ciment.	La construction des 7 réservoirs de stockage de l'eau en ciment sont finis.	100%	31/07/2013	
Réalisation des systèmes de distribution de l'eau stockée, par des robinets.	Les systèmes de distribution de l'eau par les robinets sont montés pour servir les bénéficiaires en eau potable.	100%	31/07/2013	
Ouvrages d'entretien et le suivi technique du chantier.	Le suivi technique du chantier et l'entretien des ouvrages sont les tâches réalisées par le technicien	100%	31/07/2013	
Affichage d'une plaque, au niveau des impluviums, explicative du projet. Les contenus de la plaque seront accordés avec l'ong CAST.	La confection des plaques explicatives du projet est terminée	100%	30/09/2013	

Résultat attendu 2	Réaliser les actions complémentaires visant à l'identification des usagers bénéficiaires et des responsables (personnes de contact) dans le village et la création d'un comité responsable du projet.			
Activité	Tâche	Statut (%)	Activité le .../ Terminée le.. /...	
Recrutement du personnel (animateur) nécessaire pour réglementer l'accès et le prélèvement de l'eau par les usagers.	Le comité de gestion a été formé sur la gestion quotidienne de l'eau par les usagers- le comité de gestion scolaire avec l'appui du personnel enseignant assure la gestion de l'eau	100%	03/07/2013	
Identification des usagers bénéficiaires et des responsables (personnes de contact) dans le village.	L'utilisation des impluviums attend l'ouverture des classes. Les usagers sont déjà connus (élèves et enseignants)	100%	31/07/2013	Les usagers ont été clairement déterminés lors de la formation
Création d'un comité responsable du projet.	Comité de gestion scolaire est engagé responsable du projet.	100%	10/03/2013	
Formation des membres des comités de gestion et des clubs scolaires sur la vie associative/rôles et responsabilités (1 session de 2 jours pour 15 membres des comités de gestion et des clubs scolaires).	La formation des membres de comité de gestion sur la vie associative a été réalisée. Ils ont été édifiés sur les rôles et responsabilités de chaque membre, statut et règlement intérieur.	100%	23 au 24 Juillet 2013	

Formation des membres des comités de gestion et clubs scolaires sur les techniques de traitement de l'eau et d'entretien des impluviums (1 session de jours pour 15 membres des comités de gestion et des clubs scolaires).	Les membres de comité et club scolaire ont bénéficié de recyclage sur l'entretien et les techniques de traitement de l'eau à Tin-	100%	16 AU 17/07/2013	
Conduite des activités d'IEC-CCC sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement au niveau de l'école et dans le village de Tin Tam et l'Organisation des causeries éducatives sur l'eau hygiène et assainissement au niveau de l'école et dans le village de Tin Tam (6 mois).	Les activités d'IEC -CCC ont porté sur : - les bonnes pratiques d'hygiène et assainissement en milieu scolaire, et l'importance du lavage des mains, du traitement de l'eau de boisson (la chaîne de l'eau, la javellisation, les maladies liées à l'eau) ;	100%	Du 01/6 au 31/07/2013	
Suivi des activités par la direction ONG et la mairie (2 jours, pour 2pers et pour 2 trimestre).	La direction de l'ONG a réalisé un suivi qui a permis de procéder la réception provisoire des impluviums par les bénéficiaires (ci-joint le PV de réception)	100%	26/07/2013	

ACTIVITES IMPORTANTES / RESULTATS / REUNIONS

N°	Descriptif	Date
1	Ex. Finalisation de la signature des contrats ...	...
2	Ex. Nomination d'un nouveau Chef ...	...
3	Ex. Réunion de démarrage / Commencement des travaux au chantier ...	
4	...	...

(les éléments du tableau ci-dessus sont traités dans le premier rapport)

RAPPORTS / DOCUMENTS REMIS PENDANT LE MOIS

N°	Descriptif	Date
1	Ex. Remise du Rapport final	23/10/2013..
2	Ex. Facture N. ...	
3	...	...

PROBLEMES / PROGRES / RECOMMANDATIONS

N°	Problèmes	Progrès/ Recommandation(s)	Statut (en cours, ...)	Répercussion sur l'avancement du projet (No /Pas pour le Moment / Oui, ... semaines de retard au total)
1	Approvisionnement du chantier en eau	Utilisation des services chariot pour l'achat et le transport de l'eau	Tous les impluviums sont construits	La distance pour le transport de l'eau a affecté en son temps le rythme des travaux
2	L'approvisionnement du site de construction en sable et gravier sur une distance lointaine.	L'achat des matériaux (gravier) a été une solution qui a permis l'avancement des travaux	Tous les impluviums sont construits	L'avancement des travaux n'a pas été affecté à ce niveau
3	Le problème actuel que vit le village de Tin Tam est celui du déficit céréalier, consécutif à celui pluviométrique.	Apporter un appui au village voire la commune pour couvrir les besoins alimentaires	Installation imminente d'une crise alimentaire	Les impluviums anciens et nouveaux ne pourront pas couvrir les besoins en eau. La crise alimentaire affectera la mise en œuvre des activités communautaires



images impluviums de 1 à 7



image formation



image rencontre mise en place comité de gestion

